

## گزارش پیرامون پیشرفت تعهدات مرتبط به پروژه های انکشافی در ولایات

### 1. پروژه های اعمار تعمیرات و تجهیزات.

- ✓ اعمار تعمیر آمریت معادن ولایت کاپیسا که کار آن بیشتر از 95 فیصد پیشرفت نموده است الی ختم سال مالی به بهره برداری سپرده می شود.
- ✓ اعمار دو باب پوسته امنیتی در مسیر شاهراه شبرغان- سرپل و یک باب در چاه نمبر 9 نفتی قشقری سرپل که کار آن 100 فیصد تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
- ✓ کانکرت ریزی صحن تعمیر ریاست معادن ولایت میدان ورگ و ریاست معادن ولایت بدخشان، که کار آن 100 فیصد تکمیل و آماده بهره برداری می باشد.
- ✓ نصب و منتاژ دو پایه ترازو تناژ بلند در ولایت هرات و نصب و منتاژ یک پایه ترازو تناژ بلند در ولایت میدان وردک که از جمله آن یک پایه ترازو تناژ بلند در ولایت میدان وردک تکمیل و از جمله دو پایه ترازو آن نسبت تغییر نمودن زمین از طریق ریاست اراضی ولایت هرات تا به حال تکمیل نگردیده که کار آن تا هنوز باقیست.
- ✓ به تعداد 5 پروژه ساختمانی که قبلا به وزارت شهرسازی و مسکن ارسال گردیده بود بعدا برای طی مراحل آن به وزارت محول گردیده است پروژه های متذکره دو باره به اعلان داوطلبی گذاشته شده اند و فی الحال در حالت ارزیابی قرار دارند.

### 2. پروژه انکشاف گاز توربین شبرغان.

این پروژه تکمیل شده است. در این پروژه شرکت ترکیش پترولیم بابت تاخیر در اجرای پروژه توسط وزارت معادن و پترولیم جریمه شده است، اسن جریمه با نظر موافق شورای عالی اقتصادی اعمال شده.

### 3. باز سازی و عصری سازی فابریکه کود و برق مزار شریف.

مبلغ پروژه برای سال مالی 1396 (3,082,014) دالر امریکایی است این پروژه در مرحله اجرا قرار دارد. مراحل تدارکاتی آن در ربع دوم سال مالی تکمیل شده، قرارداد آن امضاء شده و قراردادی ضمانت بانکی را فراهم کرده است در حال حاضر پرداخت 20 فیصد پیش پرداخت این پروژه در جریان است و پس از پرداخت آن اقلام مورد نظر تدارک دیده می شود.

### 4. پروژه نصب پایپ لاین جدید 94 کیلومتر از شهر شبرغان الی مزار شریف.

کار این پروژه جریان دارد و حدود 44.25 کیلومتر از پایپ لاین مورد نظر نصب گردیده است. آخرین اجراءات این پروژه شامل مسائل امنیتی می شود که قرارداد آن با قومندانی محافظت عامه وزارت امور داخله صورت گرفته و استملاک زمین های مسیر پایپ لاین که پیشنهاد آن ترتیب و مراحل اداری آن جریان دارد، مبلغ پروژه برای سال مالی 1396 (2,047,716) دالر امریکایی است که 32.4 فیصد بودجه این پروژه تا کنون به مصرف رسیده است.

## 5. پروژه بازسازی ساحات گازدار شبرغان (PMO)

این پروژه از کمک بلا عوض شماره AFG 0134 بانک انکشاف آسیایی به مبلغ مجموعی 25.4 میلیون دالر امریکایی تمویل میشود که در ولایت جوزجان موقعیت دارد. کار عملی این پروژه در دو مرحله تطبیق می گردد. مرحله اول پروژه شامل بازسازی هشت چاه گاز در ساحات گازدار یتیم تاق و جرقدوق شبرغان می گردید این مرحله پروژه به تاریخ 23 اپریل 2014 با ظرفیت تولیدی (663,000) مترمکعب گاز طبیعی در فی شبانه روز خاتمه یافت. مرحله دوم پروژه که عبارت از بازسازی، حفاری، تست و تجهیز چاه های گاز شماره 31 و 37 ساحه گازدار یتیم تاق شبرغان می باشد قرارداد آن به تاریخ 18 فبروری 2017 امضاء گردیده و تحت اجراءات می باشد انتظار می رود این پروژه الی 30 جون 2018 تطبیق گردد. ظرفیت تولیدی چاه های مود نظر به اندازه (300,000) مترمکعب گاز در فی شبانه روز تخمین گردیده است.

## 6. پروژه شهرک بیجاشده گان قرای همجوار معدن مس عینک

- ✓ ایجاد و فراهم سازی شرایط کار کمپنی قرارداد MCC-MJAM و هماهنگی سایر فعالیت های کاری کمپنی در بخش های تکنیکی، اجتماعی و فرهنگی با وزارت خانه ها و ادارات ذیربط دولتی و محلی.
- ✓ اعمار کامپلکس تاسیسات ساختمان غند محافظ مس عینک، پوسته های امنیتی و سرک های مواصلاتی میان پوسته های قومندانی متذکره در ساحه معدن و اطراف آن با کمیت 1750 نفر جهت تامین مطمئن در سه کمر بند امنیتی اطراف مس عینک.
- ✓ ماین پاکی ساحات مورد ضرورت کمپنی قراردادی مس عینک جهت تطبیق پلان های معدنکاری در ساحه با همکاری موسسه ماین پاکی MDC.
- ✓ ایجاد شهرک بیجا شده گان قرای همجوار معدن مس عینک با سایر زیربناهای اساسی آن (دوباب مکتب دوازده صنفه ذکور و اناث، مسجد جامع شریف با ظرفیت 200 نماز گزار، سه باب پل ورودی، دو حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی، ذخیره گاه آب و تمدید مرحله اول شبکه آبرسانی، چاه های سپتیک و سایر ساختمان ها) جهت اسکان مجدد قریه جات شامل پروژه معدن مس عینک که از اثر فعالیت های معدنکاری متضرر و بیجاه میگردند از بودجه انکشافی وزارت معادن و پترولیم.
- ✓ تکمیل نمودن پروسه سروی کدستری و تصفیه ملکیت های اهالی قریه جات شامل معدن مس عینک که از اثر فعالیت های معدنکار متضرر میگردند، به همکاری اداره جیودیزی و کارتوگرافی، اداره مستقل اراضی افغانستان و ادارات ذیربط ولایت لوگر اما پروسه استملاک ملکیت های قرای متذکره در جریان میباشد.
- ✓ جمع آوری کرایه های سطح زمین معدن از کمپنی قراردادی، دوپایه آنتن مخابراتی شبکه های روشن و افغان بسیم و 182.8 میلیون دالر امریکائی پول پیش پرداخت کمپنی MCC-MJAM و انتقال آن به حساب واردات دولت ج.ا.ا.
- ✓ کمپنی MCC-MJAM طبق پلان و برنامه های کاری در بخش های سروی، اکتشاف (حفر 46 چاه برمه تحقیقاتی) تحلیل و تجزیه نمونه های و انتقال اضافه تر از (3730) نمونه به کشور چین جهت تائید و تثبیت ذخایر مس در ساحه تحت جواز فعالیت های معدنکاری خویش را انجام داده است.
- ✓ تحقیقات اکتشافی با حفر بیشتر 50 چاه برمه در معادن ذغال سنگ آشپشته، کلیچ و دواب ولسوالی کهمرد ولایت بامیان و ارایه مطالعات تکنیکی - اقتصادی از معادن متذکره و تثبیت مقدار 32 میلیون تن

ذخایر ذغال سنگ قابل استخراج در معدن آشپشته، کلیچ و دوآب به منظور احداث فابریکه برق حرارتی 400 میگاوات جهت تامین انرژی مورد ضرورت پروژه مس عینک.

✓ حفر و پاک کاری 20 حلقه چاه تحقیقاتی و پاک کاری و حفر 4 حلقه چاه عمیق آب به منظور رفع نیازمندی های پروژه مس عینک.

✓ طرح و دیزاین سرک جدید معدن به فاصله 16 کیلومتر.

✓ طرح و دیزاین ذخیره آب از دریای لوگر در موسم زمستان در ساحه دشتک.

✓ طرح و دیزاین بند های تایلنگ (ذخیره مواد فاضله).

✓ مطالعات مسائل محیط زیستی و اجتماعی ESIA توسط کمپنی های SRK و HBP کشور پاکستان صورت گرفته اما به دلیل بعضی نواقص تا کنون نهائی نگردیده است.

✓ تهیه و آماده نمودن گزارش ارزیابی تاثیرات محیط زیستی به وزارت و ارسال دوباره آن بعد از ابراز نظریات و پیشنهادات اداره مستقل محیط زیست افغانستان NEPA به کمپنی MJAM.

✓ سروی و مطالعات ساحات فاسفیت دار در ولایات کندز، بغلان و پروان به منظور خنثی سازی سلفوریک اسید (تیزاب گوگرد) جهت تولید مس خالص انجام یافته است.

✓ اعمار تعمیر دفتر مرکزی کمپنی در کابل و اعمار دو باب کمپ موقت برای متخصصین چینیائی و افغانی شامل 38 بلاک یک منزله و دو منزله در ساحه معدن.

✓ اعمار ورکشاپ و هنگر های موقتی در ساحه معدن مس عینک و ذغال سنگ کلیچ و آشپشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان.

✓ بر اساس اظهارات کمپنی MCC-MJAM تا کنون مجموعاً حدود 360 میلیون دالر امریکائی به شمول پرمیوم در پروژه متذکره سرمایه گذاری شده است.

✓ تدویر آموزش های حرفه ئی در ساحات عینک و کشور چین.

✓ سه مرتبه ترمیم و بازسازی سرک معدن به طول 20 کیلومتر.

طبق مواد قرارداد کمپنی مکلف بود تا بعد از امضای قرارداد در ظرف (16) ماه راپور مطالعات تحنیکي - اقتصادی قابل قبول بانک را به وزارت معادن و پترولیم جهت منظوری تسلیم نماید.

ولی کمپنی راپور متذکره را به وقت و زمانش ارایه نکرد و همچنان کمپنی متذکره با در نظر داشت شرایط مواد قرارداد معدنکاری که کمپنی را اجازه میدهد که هر پنج سال شرایط مواد قرارداد را بازنگری نماید، کمپنی

تقاضای بازنگری و تعدیل مواد قرارداد را نمود و بدین منظور اکثر فعالیت های پروژه از طرف کمپنی MJAM

متوقف گردید. تا اینکه به اثر تلاش های وزارت معادن و پترولیم در اخیر سال 2014 اولین مسوده راپور امکان

سنجی پروژه از طرف کمپنی متذکره تسلیم وزارت گردید. دهبوری وزارت معادن و پترولیم برای ارزیابی راپور

متذکره کمپنی SRK یکی از کمپنی های بزرگ مشورتی در بخش معادن را استخدام نموده تا راپور میذکره را

با معیار های بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد. بعد از مطالعه و ارزیابی آن یک سلسله کمبودی ها و

پیشنهادات را طی چند نشست در کابل، بیجینگ و دبی به کمپنی ارایه کرد که مورد قبول کمپنی قرار گرفته

تعهد نمودند که در راپور امکان سنجی تجدید شده آنها در نظر میگیرند. رهبری وزارت معادن و پترولیم برای

تعیین اجندای مذاکرات بعدی تقاضای راپور تعدیل شده مطالعه امکان سنجی را از کمپنی نمود که به تاریخ 30

نوامبر 2015 راپور متذکره را تسلیم وزارت معادن و پترولیوم نمود وزارت معادن و پترولیوم راپور متذکره را دوباره توسط کمپنی SRK و یک تیم از متخصصین وزارت معادن و پترولیوم مورد ارزیابی قرارداده است، اسناد متذکره آماده مذاکره با کمپنی MCC-MJAM می باشد ولی متاسفانه تا کنون بنابر تغییر و تبدیلی ها در رهبری مقام وزارت معادن و پترولیوم در قسمت آغاز مذاکرات جهت نهائی سازی مطالعات متذکره پروسه به کندی به پیش می رود و نیز بنابر چالش های ذیل فعالیت های پروژه به بن بست مواجه گردیده است.

- ✓ عدم تصمیم گیری جهت آغاز مذاکرات با کمپنی قراردادی مس عینک MJAM مبنی بر نهائی ساختن مسوده تعدیل شده مطالعات تخنیکی - اقتصادی پروژه و 56 موارد پیشنهادی کمپنی متذکره به منظور بازنگری و تعدیل در قرارداد معدنکاری مس عینک با در نظر داشت شرایط مواد قرارداد معدنکاری.
- ✓ عدم تکمیل شدن و کندی در پیشبرد امور حفاریات و انتقال آثار باستانی ساحه معدن مس عینک از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ که فعالیت های معدنکار پروژه را متوقف ساخته است.
- ✓ کندی در پروسه استملاک ملکیت های اهالی قریه جات عینک از جانب اداره مستقل اراضی افغانستان مبنی بر توزیع زمین و عدم حاضر شدن اهالی متذکره جهت ترتیب حصر وراثت ملکیت های شان.
- ✓ مشکلات امنیتی در پروژه مس عینک و عدم تامین 100 فیصد امنیت در ساحه.